

Akce v roce 2014

Poř. č.	Stavba	Plánovaný termín	Finanční částka v rozpočtu (Kč)	Stav	Finanční částka dle skutečnosti (Kč)
01.	Oprava komunikace podél stěny fary v Jiráskově ulici, Slatiňany	6-7	45 000,00	dokončeno	34 485,00
02.	PD - Doprava v klidu - část 1. Slatiňany (ul.Švermova,Havlíčkova,Klášterní,T. G. M.)	do 10	300 000,00	objednáno v r. 2013, bude dokončeno v r. 2014 Proběhlo jednání, účastníci nesouhlasí! Projektanti předloží jinou variantu a byla 12. 5. schválena příslušnými orgány. PD se dokončuje. RM PD schválila dokončeno kromě VO	200 000,00
03.	PD - Doprava v klidu - část 1. Slatiňany (ul.Švermova,Havlíčkova,Klášterní,Tyršova)-dokončení	do 12	100 000,00	Projektanti poslali CN na řešení 2 křižovatek v ul. Tyršova-objednáno. RM PD schválila dokončeno	72 600,00
04.	PD – bezpečné opatření u žel. přejezdu v ulici Na Ostrově, Slatiňany		24 200,00	objednáno v r. 2013, bude dokončeno v r. 2014-včera bylo jednání s Povodím Labe a projektant zapracuje jejich požadavky- nebude se dělat PD dokončena	24 200,00
05.	PD – chodník podél komunikace T. G. M. Slatiňanech (u radnice)	do 8	58 080,00	objednáno 2. 7. podána žádost o	

				umístění chodníku, po rozhodnutí bude projektant pokračovat na PD ke SP Projektant pracuje na PD ke SP do 12/2014	
06.	PD – chodník mezi ul. Nerudova a Školská, Slatiňany vč. plotu	do 12	70 000,00	Ing. Kocián se omluvil, že CN nepředloží a jsme domluveni s Ing. Loukotou, který předloží CN. CN předložena a požádáno o změnu rozpočtu-objednáno	
07.	- Stavba chodníku podél Sečské ulice, Slatiňany-část II. etapa (ke stavebninám) - Stavba chodníku podél Sečské ulice, Slatiňany-část III. etapa (k Říšti)	požádáno o stavební povolení na MěÚ CR 5-7	2 100 000,00	dokončeno	1 422 864,00
08.	Předání kanalizace na Vak v ulici Družstevní, Slatiňany	do 12	500 000,00	opraveno a dokončeno 30. 5. jsem vyrozuměla mailem Ing. Holuba z Vaku, aby s Ing. Rašínem převedení kanalizace provedli	278 690,32
09.	Deratizace	9-10	30 000,00	dokončeno	11 567,60
10.	PD k územnímu řízení 1. etapa - odvod povrchových vod z JZ části obce Trpišov	jedná se o umístění	145 321,00	objednáno v r. 2013, bude dokončeno v r. 2014-projektanti předloží nový návrh(pouze horní část) dokončena 1. část	75 020,00
11.	PD ke stavebnímu povolení 1. etapa-odvod	až bude	300 000,00	závisí na dokončení bodu	

	povrchových vod z JZ části obce Trpišov	dokončena PD k ÚŘ		č. 10	
12.	Realizace 1. etapy – odvod povrchových vod z JZ části obce Trpišov	až bude dokončena PD ke SP a vydáno stavební povolení	1 500 000,00	závisí na dokončení bodu č. 11	
13.	PD realizační na kanalizaci v ulici Sečská, Slatiňany	do 5	80 110,00	dokončeno	80 060,00
14.	Společenský dům Slatiňany – obložení topení	2	60 000,00	dokončeno	39 823,00
15.	Oprava oplocení památníku a kapličky v Trpišově	do 28. 11.	165 000,00	požádalo se o dotaci, dotace přidělena, připravuji SOD ke schválení do RM č.101 objednáno	
16.	MŠ Slatiňany – zateplení obálky objektu – III. etapa	7-8	v rozpočtu MŠ 1 900 000,00	dokončeno	1 328 160,00
17.	Výměna zvonků u č. p. 822 – 825 Slatiňany	4-5	55 000,00	dokončeno	52 880,00
18.	Výměna zvonků u č. p. 832 – 835 Slatiňany	9-10	55 000,00	dokončeno	52 880,00
19.	PD ke stavebnímu povolení dle zpracované studie na objekt č. p. 93 Trpišov		181 500,00	zatím nezadávat, řekl mi p. tajemník 27. 1. 2014	
20.	Oprava vánočního osvětlení	8-9	70 000,00	dokončeno	48 742,00
21.	Stavba přechodových svítidel na T. G. M., Sl.	5-7	300 000,00	dokončeno	177 100,00
22.	PD na VO u Sečské ul. Slatiňany (k novým RD)	do 11	25 000,00	dokončeno	18 320,00
23.	PD na prodloužení VO v ul. Jungmanova, Slatiňany	do 11	10 000,00	dokončeno	9 800,00
24.	Dokončení výměny VO na ul. Vítězství a T. G. M. Slatiňany	5-8	278 814,00	dokončeno	278 814,00
25.	Zpracování návrhu na zrušení pohřebiště v Kunčí	do 11	15 000,00	jednáno s restaurátorem a čekáme na předložení návrhu	

26.	Výměna a nové zábradlí ke zvoničce ve Škrovádu	9-10	85 000,00	dokončeno	60 802,50
27.	Doplnění hřiště v Kunčí na návsi	5-6	90 000,00	dotace nepřidělena. Pan Vychodil domluví s občany Kunčí, jaký tam chtějí herní prvek za 50 tis. a dá mi vědět. Připravuje se objednání pinpongového stolu-zrušeno. Připravuje se objednání herního prvku. dokončeno	88 849,95
28.	Realizace hromosvodu na objektu hasičské zbrojnice Slatiňany	4-5	76 000,00	dokončeno	48 156,00
29.	PD na plošinu u DPS Slatiňany	3	15 000,00	dokončeno	12 100,00
30.	Úprava dvoru na MěÚ Slatiňany – parkovací místa	8-10	144 722,26	nebude se dělat a peníze se přesunou na opěrnou zeď v ul. Medunova. Bude se dělat, obeslány firmy a 6. 10. 2014 předloží CN. Čeká se na zasedání RM na 10. 11. Bude se dělat v roce 2015	
31.	PD a realizace úpravy chodníku pro parkování před MěÚ Slatiňany v ul. Medunova	PD do 7	180 000,00	nebude se dělat	
32.	Nová brána na dvůr MěÚ Slatiňany	4	143 000,00	dokončeno	137 169,23
33.	Nové rolety na střešní okna do ubytovny MěÚ Slatiňany	4	18 000,00	dokončeno	16 335,00
34.	Nová střecha u objektu č. p. 11 Škrovád	9-11	774 467,30	vypsáno nové výběrové řízení	

				RM zhotovitele vybere na 101. zasedání objednáno	
35.	Studie odtokových poměrů ve Slatiňanech	4-5	50 000,00	dokončeno	49 610,00
36.	Dodávka a montáž skříněk do kanceláří č. 3 a 4 na MěÚ Slatiňany	4-5	10 000,00	dokončeno	9 100,00
37.	PD na dokončení chodníku na ul. Sečská – IV. etapa	11	42 744,00	dokončeno	40 293,00
38.	Oprava kamenné zdi u čp. 692, Čechova, Slat.	4 – 5	40 000,00	dokončeno	36 810,00
39.	Oprava pomníku 1. starosty Slatiňan	7 - 8	44 000,00	požádáno o změnu rozpočtu. Nebude se v letošním roce dělat.	
40.	Estetická úprava základové konstrukce a úprava kolem křížků ve Škrovádu	8	38 555,00	dokončeno	38 555,00
41.	Rekonstrukce havarijního stavu opěrné stěny v ulici Medunova, Slatiňany	10	331 100,00	dokončeno	74 188,00
	Požádáno o dotace				
	Mikroregion - Oprava oplocení památníku a kapličky v Trpišově	do 28. 11. 2014	155 679,00	požádáno o dotaci 93 407,00 – dotace přidělena ve výši 64 000,00 objednáno	
	KÚ Pce – Obnova kapličky v Trpišově		0,00	požádáno o dotaci 162 781,00 – dotace nepřidělena-nebude se dělat	
	KÚ Pce – Estetická úprava základové konstrukce a úprava kolem křížků ve Škrovádu		38 555,00	požádáno o dotaci 23 133,00 - dotace přidělena ve výši 20 000,00 Kč dokončeno	

	Doplnění hřiště v Kunčí na návsi		50 000,00	požádáno o dotaci 122 791,00 - dotace nepřidělena-nebude se dělat Prvek zakoupen, teď se umístí a dokončí se terénní úpravy	
	Stavby, které budou financované z HV				
	Stavba komunikace ve Škrovádu – stavba A (k RD p. Lejhance)	stavební povolení je	749 445,00	objednáno	
	Stavba komunikace ve Slatiňanech – stavba D (k RD p. Machače)	požádáno o stavební povolení na MěÚ CR	0,00		
	Stavba chodníku v ulici Schmoranzova, Slatiňany	povolení je, zpracovává se PD na přeložení sloupu, pak vypíše ČEZ výběrové řízení na přeložení a pak ho ČEZ přeloží	90 000,00	ČEZ nechal zpracovat PD a vypisuje výběrové řízení na zhotovitele přeložky, mělo by se to stihnout v roce 2014	
	Prodloužení VO v ul. Čechova, Slatiňany	územní souhlas je	0,00		
	Realizace zdvižné plošiny u DPS Slatiňany	připravuje se žádost o územní souhlas	0,00		

14. 11. 2014 Slatiňany

Vypracovala: Eva Esserová