

Akce v roce 2013 – aktualizace k 20. 12. 2013

Poř. č.	Stavba	Plánovaný termín	Finanční částka v rozpočtu (Kč)	Stav	Finanční částka dle skutečnosti (Kč)
01.	PD - Doprava v klidu - část 1. Slatiňany (ul.Švermova,Havlíčkova,Klášterní,T.G.M.)	12	200 000,00	objednáno a bude dokončeno do 6/2014	
02.	PD - Přejechod pro chodce na I/37 na T.G.M. Slatiňany u Bonetu	12	60 000,00	nebude se dělat	
03.	Oprava chodníku kolem zámecké zdi Na Podskále, Slatiňany	11	100 000,00	nebude se dělat	
04.	PD – chodník Slatiňany – Sečská ulice, Slatiňany – III. etapa	9	96 800,00	dokončeno	96 800,00
05.	PD - chodník v ul. Schmoranzova, Slatiňany	3-4	25 000,00	dokončeno	23 837,00
06.	PD – MK ve Škrovádu-stavba B	1	17 545,00	dokončeno	17 545,00
07.	PD – MK ve Slatiňanech-stavba C	1	16 335,00	dokončeno	16 335,00
08.	PD – MK ve Slatiňanech-stavba D	2	17 545,00	dokončeno	17 545,00
09.	PD – MK ve Slatiňanech, ul. Vrchlického	3	70 180,00	dokončeno, ale bude se přepracovávat současně s areálem Modely	70 180,00
10.	PD – Bezpečné opatření u žel. přejezdu v ulici Na Ostrově, Slatiňany	9-10	24 200,00	objednáno a bude dokončeno 2014	
11.	Odvod povrchových vod z JZ části obce Trpišov	12	540 000,00	objednána PD k ÚŘ a bude dokončeno v 2014	
12.	MŠ Slatiňany – zateplení obálky objektu – I. etapa	8	r. 2013 - 88 066,00 celkem 828 103,00	dokončeno	r. 2013 - 88 066,00 celkem 828 103,00
13.	MŠ Slatiňany – zateplení obálky objektu – II. etapa	7-8	2 500 000,00	dokončeno	1 489 887,80

14.	Švýcárna Slatiňany - 4 ks laviček	2-3	65 000,00	dokončeno	60 558,00
15.	Švýcárna Slatiňany - hrací prvek		40 000,00	dokončeno	zařídila p. Tesařová
16.	Společenský dům Slatiňany - likvidace komínu, úprava topení a nový komín - I.etapa	9	224 701,84	dokončeno	87 120,00
17.	Společenský dům Slatiňany - osvětlení	12	60 000,00	dokončeno	48 391,53
18.	Oprava památníku a křížku v Kunčí	8-9	130 000,00	dokončeno dotace vyúčtována	106 043,00 dotace 11 000,00
19.	Přeložení dlažby u památníku a křížku v Kunčí	8-9 9-10	12 000,00	1. část dokončena 2. část dokončena	4 985,00 10 691,56
20.	Oprava 2 křížků nad Škrovádem	10	230 000,00	dokončeno dotace vyúčtována a městu posláno na účet 40 000,- Kč	179 975,00
21.	Dokončení hřiště – nové prvky na hraní, vč. dopadové plochy	4-6	470 000,00	dokončeno	479 898,10
22.	Stavba VO v ul. Na Ostrově, Slatiňany	4-5	440 375,00	dokončeno	440 375,00
23.	PD – Prodloužení VO v ul. Čechova, Slatiňany	9	16 819,00	dokončeno	16 819,00
24.	PD – Prodloužení VO ke Skalám, Škrovád	9	30 129,00	dokončeno	30 129,00
25.	PD – Osvětlení 2 přechodů na T.G.M., Slatiňany	9	19 239,00	dokončeno	19 239,00
26.	Výměna VO na T. G. M. Slatiňany	7-8	1 353 571,00	dokončeno	1 118 654,00
27.	Výměna VO na ul. Vítězství, Slatiňany	6-8	417 297,61	dokončeno	417 297,61
28.	Výměna rozvaděče VO v ul. Tyršova, Slatiňany	4	80 000,00	dokončeno	31 992,40
	Montáž místního rozhlasu v ul. T. G. Masaryka a Vítězství, Slatiňany	8-9	57 310,00	dokončeno	57 310,00
29.	Zrušení pohřebiště v Kunčí a zřízení pietního místa		50 000,00	nebude se dělat-málo fin.pr., dáno do rozpočtu na rok 2014	
30.	PD na realizaci výtahu u DPS Slatiňany	12	52 000,00	objednáno	
31.	PD na nový hromosvod na objekt has.	11	20 000,00	dokončeno	13 915,00

	zbrojnice				
32.	Výstavba části kanalizace na Řišti, Slatiňany	9-10	1 189 004,00	vysoutěženo a zadáno, ale dělá Vak	
33.	Rekonstrukce MK na Podskále, Slatiňany	9	196 867,00	dokončeno	196 867,00
34.	Připojení el. zařízení pro napájení kamery v ulici Vítězství, Slatiňany	12	27 200,80	dokončeno	27 200,80
35.	Realizace klimatizace na matrice MěÚ Slatiňany	6	55 000,00	dokončeno	85 975,00 -akce byla rozšířena i o kancelář účtárny, ale fakturace nešla přese mě
36.	Otevírání brány na dvůr MěÚ Slatiňany pomocí mobilu	10	14 505,48	dokončeno	14 505,48
37.	Výměna rozvaděče VO v ul. Medunova, Slatiňany	12	44 588,50	dokončeno	44 588,50
38.	Posuvná brána a branka na dvůr MěÚ Slatiňany	12	137 169,23	objednáno a bude dokončeno do 18. 4. 2014	
	Požádáno o dotace				
	Dokončení víceúčelového hřiště		235 000,00	neobdrželi jsme	
	Restaurování křížku I. ve Škrovádu		49 770,00	neobdrželi jsme	
	Restaurování křížku II. ve Škrovádu		48 825,00	obdrželi jsme	vyúčtování odesláno
	Oprava památníku a křížku v Kunčí		77 425,00	obdrželi jsme	vyúčtování odesláno
	<u>Musí se řešit</u>				
	PD - Přechod pro chodce na I/37 na T.G.M. Slatiňany u Bonetu			nebude se dělat	
	Oprava chodníku kolem zámecké zdi Na Podskále, Slatiňany			nebude se dělat	
	Zrušení pohřebiště v Kunčí a zřízení pietního místa			návrh a realizace dána do návrhu rozpočtu na rok	

			2014		

Akce napsané červenou barvou – akce rozšířené oproti rozpočtu

Akce napsané zelenou barvou – akce v rozpočtu na rok 2013 nebyly

Akce napsané modrou barvou – akce přecházely z roku 2012 a dokončily se v roce 2013

20. 12. 2013 Slatiňany

Vypracovala: Eva Esserová